

COMPROMISOS PRESIDENCIALES CORRESPONSABLES

Nombre	Avance al inicio del año	Avance al final del año	Resumen	Visitas y actas de reunión	Espacio en el que se generó el compromiso
Socio Vivienda 2	30,85%	32,33%	Se está realizando Estudio Plan de Adecuación Urbanístico de las áreas no intervenidas en Socio Vivienda 2 y Estudios de Ingeniería necesarias para la Contratación y ejecución de obras que contemplan dicho plan.	4	MIDUVI
Vivienda Policía	75%	75%	El MDI esta revisando el Anteproyecto de Implantación incluyendo el presupuesto referencial de obras de adaptabilidad y fichas de factibilidad con sus respectivos informes técnicos.	3	MDI
Laboratorio Criminalística Guayaquil.	10%	91,01%	Se amplía plazo hasta el 29-04-2015	4	MDI
Seguimiento - Universidad de las Artes	39,50%	39,50%	Se realiza un permanente seguimiento a la ejecución oportuna de las actividades desarrolladas por la Uartes.	3	MCCTH
Solución al problema de terrenos para UPCs en Guayaquil	-	91,50%	En espera de transferencia de fondos por parte del MDI para continuar con los juicios y expropiaciones.	4	INMOBILIAR
Atención en la Escuela San Francisco de Asis.	90%	90%	Compromiso en Standby hasta que se emita la sentencia del juicio.	1	MINEDUC
Retornos en las Vías de la Ruta del Spondylus	50%	50%	Ejecución de obra netamente competencia de la Provincia de Santa Elena.	2	MTOP
Caso de Desalojos Junto al Canal Traslase	10%	10%	En espera de recibir el tercer y cuarto producto de la consultoría de estudios y diseños del Parque Lineal.	3	MIDUVI
Distribuidor de tráfico en la ruta del Spondylus.	10%	10%	Obra siendo ejecutada desde abril de 2015, la misma que es netamente competencia de la Provincia de Santa Elena.	2	MTOP
Espacios Socio Vivienda 1	90%	100%	CUMPLIDO 30-03-2015	1	MIDUVI
4 Macroproyectos - Sistema Bulubulu (Construcción).	75%	100%	INAUGURADO 21-04-2015	1	SENAGUA
Fin de toda la infraestructura pendiente.	75%	100%	CUMPLIDO 03-06-2015	1	MIN. DEL DEPORTE
Carretera Colimes Olmedo	50%	100%	INAUGURADO 28-07-2015	2	MTOP
Visita - Centros de detención provisional en Guayaquil	10%	100%	En funcionamiento desde enero de 2015	3	MJDHC
Colegio Vicente Rocafuerte	50%	100%	INAUGURADO 29-10-2015	4	MINEDUC
4 Macroproyectos - Traslase Daule - Vincas (Construcción).	50%	100%	INAUGURADO 22-12-2015	4	EPA

COMPROMISOS	CUMPLIDOS	EN EJECUCIÓN
16	7	9